



REGISTRO DE REUNIÃO

GRUPO DE IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV – GIRED

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO GIRED

Data: 15 de junho de 2023 (quinta-feira).

Horário: 10h15 às 11h15.

Local: Reunião remota.

LISTA DE PRESENÇA MEMBROS DO GIRED:

FUNÇÃO	MEMBRO	NOME	PRESENTE NA REUNIÃO?
Presidente do GIRED - Anatel	---	Moisés Queiroz Moreira	Não
Secretário Executivo do GIRED - Anatel	---	Vinícius Oliveira Caram Guimarães	Sim
Ministério das Comunicações	Titular	Titular da Secretaria de Comunicação Social Eletrônica	Não
	Suplente	Titular do Departamento de Radiodifusão Pública, Comunitária e Estatal	Sim
Representante dos Radiodifusores	Titular	João Camilo Junior	Sim
	Suplente	Wagner de Sousa Bastos	Sim
	Titular	Flávio Lara Resende	Não
	Suplente	Luiz Carlos Abrahão	Sim
	Titular	Raymundo Costa Pinto Barros	Não
	Suplente	Cristiano Reis Lobato Flores	Sim
	Titular	Samir Amando Granja Nobre Maia	Sim
	Suplente	Carlos Eduardo Neiva Melo	Não
Proponentes Vencedoras	Titular - Telefônica	José Gonçalves Neto	Não
	Suplente - Telefônica	Marcus Vinícius Brunetti	Sim
	Titular - Claro	Antônio Oscar Petersen	Não
	Suplente - Claro	Monique Pereira Ibitinga de Barros	Sim
	Titular - Algar Telecom	Margaret de Almeida Cadête Moonsammy	Sim
	Suplente - Algar Telecom	Neiva Miranda Coelho	Sim
	Titular - Tim	Mario Girasole	Não
	Suplente - Tim	Marcelo Concolato Mejias	Sim

OUTROS PARTICIPANTES:

Nome	Entidade
Ana Eliza Faria e Silva	Globo
Antônio Martelleto	EAD
Carlos Saldanha	EAD
Cíntia da Conceição Landim	Anatel (Terceirizada)
Fernando César Araújo	EAD
Francisco de Assis Campos Peres	SET
Gunnar Bedicks	EAD
Henrique Gomes Pinheiro	Anatel
Luis Renato Giffoni Rodrigues	Anatel
Martin Jales Hon	Anatel
Oséias Fonseca de Aguiar	Anatel
Paula Fontelles do Valle	Anatel
Paulo Eduardo do Reis Cardoso	Anatel
Paulo Vaggione	EAD
Renato de Campos Ribeiro	EAD
Renato Sales Bizerra Aguiar	Anatel
Sidney Azeredo Nince	Anatel
Thiago Aguiar Soares	Ministério das Comunicações

ASSUNTOS:

1. SAUDAÇÃO INICIAL.

O **Secretário do GIRED, Sr. Vinicius de Oliveira Caram Guimarães**, cumprimentou a todos e, de início, informou que, devido à ausência excepcional do Conselheiro **Moisés Queiroz Moreira, Presidente do GIRED**, e conforme previsão no art. 16, inciso I, do Regimento Interno, o substituiria nesta Reunião Extraordinária (SEI nº 6796349 - última versão do Regimento Interno).

Conforme a prerrogativa prevista no artigo 7º, § 1º do Regimento Interno do GIRED, deu início à 15ª Reunião Extraordinária do GIRED, destacando a participação dos representantes excepcionais da Radiodifusão e das prestadoras, conforme solicitação das mesmas, e passou para o Item 1 da Pauta.

2. ITEM 1 DA PAUTA: INFORME DA ENTIDADE ADMINISTRADORA DO PROCESSO DE REDISTRIBUIÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE CANAIS DE TV E RTV (EAD).

O **Secretário do GIRED** passou a palavra ao **Sr. Antônio Carlos Martelletto** para que fizesse uma breve apresentação sobre o tema desta Reunião Extraordinária.

O **Sr. Antônio Carlos Martelletto** cumprimentou a todos e passou a projetar um *slide* com o *status* do **Projeto TV Digital**, atualizado até o dia 14 de junho. Destacou que há 1.138 municípios com ERTM concluída e 411 no *pipeline*, totalizando 1.549 municípios, sendo que, desse total, 69% foram concluídos e 25% estão em execução. Informou ainda que há 1.423 municípios com infra concluída e 126 no *pipeline*, totalizando 1.549 estações, sendo que 86% foram concluídas e 8% estão em execução, conforme as informações abaixo:

QUADRO PDB - TV DIGITAL									
STATUS									
Ref.: 14/Jun/23									
Fase	ERTM Concluída	Pipeline RT	Infra		Pendência Pós 30/Mai/23	Possível Exclusão		Exclusão válida	Total Geral
			Concluída	Pipeline		Qualificação	Municípios		
Fase 1.1	95	0	95	0	0	0	0	2	97
Fase 1.2	140	4	143	1	0	2	9	6	161
Fase 1.3	217	98	307	8	3	0	4	0	322
Fase 1.4	445	15	456	5	0	0	7	2	470
Fase 2	158	171	304	25	1	2	9	3	344
Fase 3	82	113	118	77	5	5	18	21	244
Fase 4 (Nova Portaria)	0	10	0	10	0	2	0	0	12
	1.138	411	1.423	126	9	11	47	34	
Total Geral	1.549		1.549				92		1.650
	69%	25%	86%	8%	1%		6%		100%
	94%		94%						

Sobre o *slide* em apreço, o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** enfatizou que, desde a última Reunião Ordinária do GIRED, não foi possível dar início à instalação da infraestrutura em 9 municípios, por alguma pendência no local de instalação, bem como permanecem 92 municípios em situação de possível exclusão, e concluiu que há 94% executado e em execução, 1% com pendência e 6% em situação de possível exclusão.

Em seguida, o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** detalhou os 9 municípios que entraram em pendência após o dia 30 de maio de 2023, consoante o *slide* abaixo reproduzido:

NOVAS PENDÊNCIAS – APÓS DATA DE CORTE			
9 MUNICÍPIOS - PPTA			
Municípios entraram em pendência por necessidade de troca do local da implantação, após a data de corte (30/Mai/23):			
IBGE	UF	MUNICÍPIO	FASE
4200309	SC	Agronômica	2
1200351	AC	Marachá Thaumaturgo	3
2921906	BA	Mucugê	1.3
1301106	AM	Nova Olinda do Norte	3
1101555	RO	Taiótopolis	3
5106628	MT	Puerto Esperança	3
2917300	BA	Ituberá	1.3
5107776	MT	Santa Teresinha	3
2928208	BA	Santana	1.3

Ato contínuo, **Sr. Antônio Carlos Martelletto** ressaltou que, após o dia 30 de maio de 2023, 10 municípios tiveram as suas pendências resolvidas, sendo que, desse total, 9 municípios assinaram os Termos de Adesão e 1 município teve o local habilitado, após a referida data. O detalhamento encontra-se no seguinte *slide*:

PENDÊNCIAS RESOLVIDAS – APÓS DATA DE CORTE					
10 MUNICÍPIOS					
Municípios resolveram as pendências de assinatura de Termo de Adesão e de habilitação de local, após a data de corte (30/Mai/23):					
FASE	Cont. IBGE	UF	Municípios	TA Assinado	Observação
Fase 3	5108006	MT	Tapurah	31/05/23	TA assinado após a data de corte
Fase 3	1303536	AM	Presidente Figueiredo	31/05/23	TA assinado após a data de corte
Fase 3	5108958	MT	Nova Monte Verde	02/06/23	TA assinado após a data de corte
Fase 3	5007109	MS	Ribas do Rio Pardo	02/06/23	TA assinado após a data de corte
Fase 1.2	2501906	PE	Belém	05/06/23	TA assinado após a data de corte
Fase 3	1508126	PA	Ulianópolis	06/06/23	TA assinado após a data de corte
Fase 3	1706001	TO	Couto de Magalhães	06/06/23	TA assinado após a data de corte
Fase 4	4108957	PE	Guamiranga	06/06/23	TA assinado após a data de corte
Fase 3	5002605	MS	Camapuã	07/06/23	TA assinado após a data de corte
Fase 2	4319606	SC	Xavantina	17/03/22	Local habilitado após a data de corte (TA já assinado)

Nesse contexto, o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** registrou que esses 10 municípios mudaram de *status* desde a última Reunião Ordinária do GIRED e, portanto, estão em condições de serem implantados.

O **Sr. Antônio Carlos Martelletto** enfatizou que, dentre os projetos avulsos envolvidos no Projeto TV Digital, o *status* da Segunda Estação encontra-se sem alteração desde a última Reunião Ordinária do GIRED, conforme resumo apresentado no *slide* a seguir:

SEGUNDA ESTAÇÃO
STATUS

- 16 locais indicados para segunda estação:

- 1 assinou o Termo Aditivo (está no Pipeline dos projetos avulsos);
- 7 tiveram os Termos Aditivos encaminhados mas ainda não assinaram;
- 8 casos não foram qualificados até 30/Mai/23 e não tiveram o Termo Aditivo enviado.

Por fim, o **Sr. Antônio Carlos Martelletto** trouxe informações atualizadas constantes do *slide* abaixo reproduzido sobre o *status* da distribuição de kits, afirmando que 45% encontra-se finalizado e 16% programado, totalizando 61% dos municípios do projeto e, sob a ótica dos beneficiários, 43% finalizado e 27% programado, totalizando 70% do municípios do projeto:

DISTRIBUIÇÃO DE KITS
STATUS Ref.: 14/jun/23

FASE	Municípios						Beneficiários						Ações		
	Total	Finalizado	% Finalizado	Programado	% Programado	Em planejamento	Total	Finalizado	% Finalizado	Programado	% Programado	Em planejamento	% Realizadas	% Finalizadas	
Fase 1.1/1.2	258	226	14%	32	1%	20	1.038.194	906.911	17%	68.231	0,01	63.052	1%	316.701	35%
Fase 1.3	322	89	5%	146	9%	87	1.925.101	516.597	10%	917.921	18%	490.583	9%	194.939	38%
Fase 1.4	470	427	26%	9	1%	34	919.200	843.164	16%	20.560	0%	55.476	1%	205.006	24%
Fase 2	344					344	514.610					514.610	100%		
Fase 3	244			89	5%	155	795.999			383.104	7%	412.895	8%		
Fase 4	12					12	32.838					32.838	1%		
Total Geral	1.650	742	45%	256	16%	652	5.225.942	2.266.672	43%	1.389.816	27%	1.569.454	30%	716.646	32%

Concluída a apresentação, o **Secretário do GIRED** questionou aos membros do Grupo se possuíam comentários quanto ao que foi apresentado.

Não havendo manifestações, e considerando que neste item não há deliberações, o **Secretário do GIRED** passou para os itens 2 e 3 da Pauta.

3. ITEM 2 E 3 DA PAUTA: INFORME DO GRUPO TÉCNICO DO PROJETO ADICIONAL TV DIGITAL (GT-TVD) E DELIBERAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE MUNICÍPIOS QUALIFICADOS E COM TERMOS DE ADESÃO ASSINADOS.

O **Secretário do GIRED** solicitou que o **Sr. Oseias Fonseca de Aguiar, Coordenador Substituto do GT-TVD**, fizesse um breve relato sobre o assunto ao Grupo.

O **Sr. Oseias Fonseca de Aguiar** cumprimentou a todos e registrou que, na 27ª Reunião do **GT-TVD**, realizada no dia 31 de maio de 2023, a EAD reportou ao grupo a assinatura de novos Termos de Adesão das Prefeituras que foram entregues à entidade após o prazo estabelecido na 87ª Reunião Ordinária do GIRED.

O **Sr. Oseias Fonseca de Aguiar** informou que, por este motivo, o **GT-TVD** decidiu que o assunto fosse trazido ao conhecimento e deliberação dos membros do GIRED. Nesse sentido, propôs ao Grupo que fosse aprovada a qualificação dos 10 municípios que devolveram os Termos de Adesão assinados à EAD, até o presente momento, bem como fosse concedida autorização à EAD para dar continuidade às atividades de instalação das infraestruturas nesses municípios, conforme as informações constantes da tabela abaixo reproduzida:

FASE	UF	Municípios	TA enviado	TA Assinado	Observação
Fase 3	MT	Tapurah	08/06/2022	31/05/2023	TA assinado após a data de corte
Fase 3	AM	Presidente Figueiredo	24/05/2023	31/05/2023	TA assinado após a data de corte
Fase 3	MT	Nova Monte Verde	24/05/2023	02/06/2023	TA assinado após a data de corte
Fase 3	MS	Ribas do Rio Pardo	30/05/2023	02/06/2023	TA assinado após a data de corte
Fase 1.2	PB	Belém	30/05/2023	05/06/2023	TA assinado após a data de corte
Fase 3	PA	Ulianópolis	30/05/2023	06/06/2023	TA assinado após a data de corte
Fase 3	TO	Couto de Magalhães	30/05/2023	06/06/2023	TA assinado após a data de corte
Fase 4	PR	Guamiranga	06/06/2023	06/06/2023	TA assinado após a data de corte
Fase 3	MS	Camapuã	25/04/2023	07/06/2023	TA assinado após a data de corte
Fase 2	SC	Xavantina	03/03/2022	17/03/2022	Local habilitado após a data de corte (TA já assinado)

Por fim, o **Sr. Oseias Fonseca de Aguiar** reportou que, até o momento, o projeto atinge 95% de efetividade, com 1.568 municípios qualificados, restando apenas 82 municípios não qualificados.

Concedida a palavra, a **Sra. Daniela Naufel Schettino** questionou se, do total dos 92 municípios, 10 tem TA assinados e o restante, 82, não tem TA assinados, ou se são outras pendências.

O **Sr. Oseias Fonseca de Aguiar**, por sua vez, respondeu que 82 não tem TA assinados, não havendo qualquer pendência de local.

Concluída a apresentação, o **Secretário do GIRED** questionou aos membros do Grupo se possuíam algum comentário quanto ao que foi apresentado pelo **Sr. Oseias Fonseca de Aguiar**.

Não havendo manifestações adicionais, o **Secretário do GIRED** passou à deliberação da proposta do **GT-TVD**, questionando se todos estariam de acordo.

Não havendo manifestações em contrário, o **Secretário do GIRED** declarou que fica aprovada a qualificação dos 10 municípios elencados na tabela acima reproduzida, bem como que a EAD fica autorizada a dar continuidade às atividades de instalação das infraestruturas nesses municípios.

4. ITEM 4 DA PAUTA: OUTROS ASSUNTOS E DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO.

O **Secretário do GIRED** questionou aos membros presentes se possuíam algum assunto que quisessem tratar na presente Reunião Extraordinária.

Não havendo manifestações, o **Secretário do GIRED** agradeceu a presença de todos e reiterou a data da **89ª Reunião Ordinária do GIRED** que será realizada no dia 11 de julho de 2023, terça-feira, às 10 horas, de forma remota.



Documento assinado eletronicamente por **Daniela Naufel Schettino, Usuário Externo**, em 12/07/2023, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Margaret de Almeida Cadête Moonsammy, Usuário Externo**, em 12/07/2023, às 15:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Carlos Abrahao, Usuário Externo**, em 13/07/2023, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Monique Pereira Ibitinga de Barros, Diretora de Planejamento Regulatório**, em 14/07/2023, às 11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Concolato Mejias, Usuário Externo**, em 24/07/2023, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Oliveira Caram Guimarães, Secretário do Grupo**, em 03/08/2023, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **10481237** e o código CRC **9AD9AA47**.