O documento apresenta as ações e responsabilidade previstas para o recebimento da carga e **Fase 3 (Manuseio e Acomodação de Cabo Óptico Subaquático – MA COS)**.

Matriz de Responsabilidades (RACI)

Item	Atividades	Empresa Fornecedora do Cabo Óptico.	Empresa Instaladora do Cabo Óptico.	Empresa Contratante - EAD
5.6.4.1	Nacionalizar os produtos no local de destino (País/Cidade), com despacho aduaneiro, desembaraço fiscal, pagamento de impostos, taxas e liberação dos produtos para uso.	A/R	I	C
5.6.4.2	Contratar e custear, logística de frete para entrega dos produtos no local de destino (País/Cidade).	A/R	I	C
5.6.4.3	Contratar e custear taxas e impostos portuários, agente armador e praticagem (Origem e Destino) referente à carga e embarcação navio frete.	A/R	I	I
5.6.4.4	Definir cidade e o terminal portuário alfandegado de destino para realização do transbordo.	C	C	A/R
5.6.4.5	Apresentar plano de fabricação, testes, embalagem e frete dos produtos.	R	I	A
5.6.4.6	Elaborar plano de transbordo dos produtos para recebimento no (País /Cidade) de destino.	C	R	A
5.6.4.7	Definir posicionamento dos enlaces de cabo óptico na embarcação navio frete.	C	R	A
5.6.4.8	Planejar teste de aceitação em fábrica (FAT).	R	C/I	A
5.6.4.9	Realizar teste de aceitação em fábrica (FAT).	R	C/I	A

5.6.4.10	Realizar transbordo dos produtos na embarcação navio frete no país de origem.	R	C	A
5.6.4.11	Monitorar o deslocamento da embarcação navio frete (Origem/Destino).	A/R	I	I
5.6.4.12	Contratar e custear taxas e impostos portuários referentes à embarcação plataforma de recebimento e instalação.	I	A/R	C
5.6.4.13	Preparar e mobilizar plataforma de recebimento e instalação dos produtos para a operação de transbordo.	C	R	A
5.6.4.14	Coordenar e operar transferência dos produtos entre a embarcação navio frete e plataforma de recebimento e instalação. Disponibilizando, instalando e operando os equipamentos de esteira elétrica e mecânica.	A/R	C	I
5.6.4.15	Na plataforma de recebimento e instalação realizar acomodação dos enlaces ópticos no cesto e disponibilizar recursos de apoio à operação: como energia, dormitório, escritório, alimentação, entre outros.	C	A/R	I
5.6.4.16	Realizar aferição da característica óptica nos enlaces ópticos (antes e após) a realização do transbordo no destino.	R	I	A

Legenda: **R = Responsável** **A = Aprovador** **C = Consultado** **I = Informado**	***Responsável*** *- Responsável por planejar e executar as atividades, tarefas e ou ações.* ***Aprovador*** *- Responsável por autorizar, acompanhar e avaliar o planejamento e execução das atividades, tarefas e ou ações.* ***Consultado*** *- Responsável por contribuir de forma consultiva com experiências e conhecimento, para o planejamento, execução e avaliação das atividades, tarefas e ou ações.* ***Informado*** *- Responsável em receber o andamento do planejamento, execução e avaliações.*